

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TANGAMANDAPIO


DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (MOMENTO CONTABLE DE LO APROBADO)							EST
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD /UNIDAD	BENEFICIARIOS	No	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ATENTAMIENTO (APROBADO)	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (APROBADO)	PARTICIPACIONES (APROBADO)	APORTACIONES (APROBADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL ATENTAMIENTO (MODIFICADO)
CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DEL CEREZO	TANGAMANDAPIO	EL CEREZO	CONTRATO	OBRA	238 M2	60	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.03	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, SANTIAGO TANGAMANDAPIO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CALLE TORIBIO ROMO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	127.76 ML	58	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.56	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, SANTIAGO TANGAMANDAPIO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CALLE TORIBIO ROMO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	127.76ML	58	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.55	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	386,765.74	0.00	0.00	386,765.74	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL EN TANGAMANDAPIO, EN LA COMUNIDAD DE CHURINTZIO SOBRE LA CALLE MADERO, ENTRONQUE CON CALLE GUERRERO	TANGAMANDAPIO	CHURINTZIO	CONTRATO	OBRA	240 ML	100	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.57	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LAS CALLES MADERO, GUERRERO, PIPILA, CERRADA JAIME NUNO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	9 PIEZAS	100	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.58	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	245,456.20	0.00	0.00	245,456.20	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, EN LA COMUNIDAD DE TELONZO SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CURVA	TANGAMANDAPIO	TELONZO	ADMINISTRACION	OBRA	730 ML	50	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.02.03	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, COMUNIDAD DE CHURINTZIO EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MADERO Y LAZARO CARDENAS	TANGAMANDAPIO	CHURINTZIO	CONTRATO	OBRA	1459 M2	140	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.04	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	3,044,156.32	0.00	0.00	3,044,156.32	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO DE ARRIBA SOBRE LA CALLE GERTUDRIS BOCANEGRA EN EL TRAMO DE LA CALLE 9 DE MAYO Y VICENTE SUAREZ	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	700 M2	90	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.05	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	1,654,151.79	0.00	0.00	1,654,151.79	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO DE ARRIBA SOBRE LA CALLE GERTUDRIS BOCANEGRA EN EL TRAMO DE LA CALLE 9 DE MAYO Y VICENTE SUAREZ	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	107.1 ML	90	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.59	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	386,537.21	0.00	0.00	386,537.21	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO DE ARRIBA SOBRE LA CALLE GERTUDRIS BOCANEGRA EN EL TRAMO DE LA CALLE 9 DE MAYO Y VICENTE SUAREZ	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	100 ML	90	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.60	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	94,911.40	0.00	0.00	94,911.40	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO EL PROGRESO EN CALLE URUAPAN	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	211 ML	140	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.63	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																	0.00			ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO EL PROGRESO EN CALLE URUAPAN	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	211 ML	140	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.69	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE ROBLE ENTRE ACAPULCO Y URUAPAN	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	468.16 M2	130	2503	FONDO III /BANOBRAS	614	5	1.2.3.5.4.04.10	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	917,552.08	0.00	0.00	917,552.08	0.00	0.00	
																				SESION ORDINARIA 24 31/08/2022

[illegible]

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LA CALE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CARRETERA NACIONAL	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	471.33 ML	182	2503	FONDO III/BANOBAS	613	5	1.2.3.5.3.01.67	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	984,124.87	0.00	0.00	984,124.87	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES PRESA Y CARRETERA NACIONAL	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	471.33 ML	182	2503	FONDO III/BANOBAS	613	5	1.2.3.5.3.01.66	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	713,549.25	0.00	0.00	713,549.25	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE URUAPAN ENTRE LSA CALLES GUERRERO Y ENCINO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	1622.39	140	2503	FONDO III/BANOBAS	614	5	1.2.3.5.4.04.07	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL CAMPO DEPORTIVO CUAHUTEMOC, UBICADO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	7 PIEZAS	1925	2503	FONDO III/BANOBAS	614	5	1.2.3.5.4.03.01	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO. TANGAMANDAPIO CALLE PRIVADA DE GALENANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALENANA BARRIO DE ABAJO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	433 ML	58	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.08	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	843,840.00	0.00	0.00	843,840.00	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022
																				SESION ORDINARIA 22 29/07/2022
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO CALLE PRIVADA DE GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA BARRIO DE ABAJO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	106 M2	58	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.68	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	283,220.81	0.00	0.00	283,220.81	0.00	0.00	
SUMA													SUMA	18,817,575.47	0.00	0.00	18,817,575.47	0.00	0.00	0.00



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

[illegible]

[illegible]

984,124.87	0.00	0.00	984,124.87	0.00	0.00	936,196.23	0.00	0.00	936,196.23	0.00	0.00	936,196.23	0.00	0.00	936,196.23	0.00	0.00	936,196.23	0.00	0.00	936,196.23	0.00	0.00	936,196.23	0.00
713,549.25	0.00	0.00	713,549.25	0.00	0.00	214,064.77	0.00	0.00	214,064.77	0.00	0.00	214,064.77	0.00	0.00	214,064.77	0.00	0.00	214,064.77	0.00	0.00	214,064.77	0.00	0.00	214,064.77	0.00
3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	1,833,469.73	0.00
482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843,840.00	0.00	0.00	843,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
843,840.00	0.00	0.00	843,840.00	0.00	0.00	759,604.89	0.00	0.00	759,604.89	0.00	0.00	759,604.89	0.00	0.00	759,604.89	0.00	0.00	759,604.89	0.00	0.00	759,604.89	0.00	0.00	759,604.89	0.00
283,220.81	0.00	0.00	283,220.81	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00
19,218,091.75	0.00	0.00	19,218,091.75	0.00	0.00	16,038,112.79	0.00	0.00	16,019,272.79	0.00	0.00	15,816,393.72	0.00	0.00	15,816,393.72	0.00	0.00	15,816,393.72	0.00	0.00	15,816,393.72	0.00	0.00	15,816,393.72	0.00


LIC TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO
CONTRALORA MUNICIPAL



P.J. JULIO CESAR OREGEL O
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


CATEGORIA PAGADA (MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (obras "no" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
PARTICIPACIONES (PAGADO)	APORTACIONES (PAGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (POR EJERCER)	MONTO TOTAL (POR EJERCER)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (POR EJERCER)	PARTICIPACIONES (POR EJERCER)	APORTACIONES (POR EJERCER)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (POR EJERCER)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCER)
0.00	591,468.31	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	204,334.22	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	386,765.24	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	412,489.12	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	244,659.85	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	102,118.38	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00

0.00	3,043,270.44	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	1,327,991.93	0.00	0.00
0.00	1,454,380.15	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	199,771.64	0.00	0.00
0.00	385,506.96	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	1,030.25	0.00	0.00
0.00	93,720.10	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	1,191.30	0.00	0.00
0.00	545,562.30	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	180,982.20	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	273,979.90	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	970,803.40	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	325,666.17	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	127,515.92	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	203,145.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	66,442.18	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	81,240.00	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	786,752.57	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	828,980.43	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	936,196.23	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	214,064.77	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,833,469.73	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	482,147.28	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	759,604.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	281,127.98	0.00	0.00	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	15,816,393.72	0.00	0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CHOA
AS/RESPONSABLE