



ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TANGAMANDAPIO

DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (MOMENTO CONTABLE DE LO APROBADO)						ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (MOMENTO CONTABLE DE LO MODIFICADO)						ESTRUCTURA F																				
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD UNIDAD	BENEFICIARIOS	No	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AJUSTAMIENTO (APROBADO)	MONTO TOTAL (APROBADO)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (APROBADO)	PARTICIPACIONES (APROBADO)	APORTACIONES (APROBADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (APROBADO)	RECURSOS ESTATALES (APROBADO)	NUMERO Y FECHA DE ACTA DEL AJUSTAMIENTO (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (MODIFICADO)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (MODIFICADO)																		
CONSTRUCCION DE ANDADOR A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DEL CERESO	TANGAMANDAPIO	EL CERESO	CONTRATO	OBRA	238 M2	60	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.03	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022																									
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, SANTIAGO TANGAMANDAPIO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CALLE TORIBIO ROMO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	127.76 ML	58	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.56	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022																									
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, SANTIAGO TANGAMANDAPIO BARRIO SAN RAFAEL EN LA CALLE TORIBIO ROMO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	127.76 ML	58	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.56	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	386,765.74	0.00	0.00	386,765.74	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022																									

*[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right side of the page.]*



																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	386,765.74	0.00	0.00	386,765.74	0.00	0.00	386,765.74	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	386,765.74	0.00	0.00	386,765.74	0.00	0.00	386,765.74	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL EN TANGAMANDAPIO, EN LA COMUNIDAD DE CHURINTZIO SOBRE LA CALLE MADERO, ENTRONQUE CON CALLE GUERRERO	TANGAMANDA PIO	CHURINTZIO	CONTRATO	OBRA	240 ML	100	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.57	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022								
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	0.00	0.00	412,489.12	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LAS CALLES MADERO, GUERRERO, PIPILA, CERRADA JAIME NUÑO	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	9 PIEZAS	100	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.58	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	245,456.20	0.00	0.00	245,456.20	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022								
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	245,456.20	0.00	0.00	245,456.20	0.00	0.00	245,456.20	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	245,456.20	0.00	0.00	245,456.20	0.00	0.00	245,456.20	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	244,659.85	0.00	0.00	244,659.85	0.00	0.00	244,659.85	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	244,659.85	0.00	0.00	244,659.85	0.00	0.00	244,659.85	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	244,659.85	0.00	0.00	244,659.85	0.00	0.00	244,659.85	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, EN LA COMUNIDAD DE TELONZO SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A LA CURVA	TANGAMANDA PIO	TELONZO	ADMINISTRACION	OBRA	730 ML	50	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.02.03	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022								
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	0.00	0.00	120,958.38	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	102,118.38	0.00	0.00	102,118.38	0.00	0.00	102,118.38	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'S. J. C.' at the bottom right.





																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	0.00	0.00	93,720.10	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO EL PROGRESO EN CALLE URUAPAN	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	211 ML	140	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.63	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 25/03/2022								
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 25/10/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	0.00	0.00	545,562.30	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO BARRIO EL PROGRESO EN CALLE URUAPAN	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	211 ML	140	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.69	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 25/03/2022								
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 25/10/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	0.00	0.00	180,982.20	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE ROBLE ENTRE ACAPULCO Y URUAPAN	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	468.16 M2	130	2503	FONDO III /BANBRAS	614	5	1.2.3.5.4.04.10	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	917,552.08	0.00	0.00	917,552.08	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022	917,552.05	0.00	0.00	917,552.05	0.00	0.00	273,970.00	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	913,266.33	0.00	0.00	913,266.33	0.00	0.00	913,266.33	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	913,266.33	0.00	0.00	913,266.33	0.00	0.00	913,266.33	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







																			ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	0.00	2021	786,752.57	
																			ACTA 28 SESION ORDINARIA 28/10/2022	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	
																			ACTA 32 SESION 28/12/2022	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	
																			ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	0.00	0.00	786,752.57	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE LOS HUCUARES DE LA ANTENA ASTA LA PRESA EN LA COMUNIDAD DE LOS HUCUARES	TANGAMANDA PIO	LOS HUCUARES	CONTRATO	OBRA	522 ML	90	2503	FONDO IIBANOCBRAS	613	5	1.23.5.3.01.64	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022							
																			SESION ORDINARIA 24 31/08/2022	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	
																			ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	
																			ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	
																			ACTA 32 SESION 28/12/2022	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CARRETERA NACIONAL	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	471.33 ML	182	2503	FONDO IIBANOCBRAS	613	5	1.23.5.3.01.67	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	984,124.87	0.00	0.00	984,124.87	0.00	0.00	ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43	0.00	0.00	828,980.43
																			SESION ORDINARIA 24 31/08/2022	984,124.87	0.00	0.00	984,124.87	0.00	0.00	936,196.23	
																			ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	
																			ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	
																			ACTA 32 SESION 28/12/2022	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	
																			ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	0.00	0.00	1,033,331.11	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES LA PRESA Y CARRETERA NACIONAL	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	471.33 ML	182	2503	FONDO IIBANOCBRAS	613	5	1.23.5.3.01.66	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	713,549.25	0.00	0.00	713,549.25	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022							
																			SESION ORDINARIA 24 31/08/2022	713,549.25	0.00	0.00	713,549.25	0.00	0.00	214,067.71	
																			ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	
																			ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink on the right margin of the page.]*



																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	
																				ACTA 23 EXTRACORDINAR IA 30/12/2022	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	0.00	0.00	749,226.71	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE URUAPAN ENTRE LSA CALLES GUERRERO Y ENCINO	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	1622.39	140	2503	FONDO IIIIBANCORAS	614	5	1.2.3.5.4.04.07	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022								
																				SESION ORDINARIA 24 31/08/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	1,833,469.73	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	
																				ACTA 23 EXTRACORDINAR IA 30/12/2022	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	0.00	0.00	3,026,916.66	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL CAMPO DEPORTIVO CUAHUTEMOC, UBICADO ENTRE PLAN DE SAN LUIS Y JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	7 PIEZAS	1925	2503	FONDO IIIIBANCORAS	614	5	1.2.3.5.4.03.01	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	SESION ORDINARIA 24 31/08/2022								
																				SESION ORDINARIA 24 31/08/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	
																				ACTA 23 EXTRACORDINAR IA 30/12/2022	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	0.00	0.00	482,147.28	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO CALLE PRIVADA DE GALENANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALENANA BARRIO DE ABAJO	TANGAMANDA PIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	433 ML	58	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.08	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	843,840.00	0.00	0.00	843,840.00	0.00	0.00	ACTA 14 SESION ORDINARIA 29/03/2022		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	843,840.00	0.00	0.00	843,840.00	0.00	0.00	0.00	
																				SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	843,840.00	0.00	0.00	843,840.00	0.00	0.00	756,604.89	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49	0.00	0.00	842,020.49
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO CALLE PRIVADA DE GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GALEANA BARRIO DE ABAJO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	108 M2	58	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.68	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	283,220.81	0.00	0.00	283,220.81	0.00	0.00		283,220.81	0.00	0.00	283,220.81	0.00	0.00	283,220.81
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98	0.00	0.00	281,127.98
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TANGAMANDAPIO, SANTIAGO TANGAMANDAPIO BARRIO DE SAN RAFAEL EN LA CALLE FRANCISCO J MUJICA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y GALEANA	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	80ML	60	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.12	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00								
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	379,590.47	0.00	0.00	379,590.47	0.00	0.00	379,590.47
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	379,590.47	0.00	0.00	379,590.47	0.00	0.00	379,590.47
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA ENTRE CALLE 9 DE MAYO Y CORREGIDORA	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	103ML	30	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.4.04.12	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	257,582.04	0.00	0.00	257,582.04	0.00	0.00								
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	257,582.04	0.00	0.00	257,582.04	0.00	0.00	257,582.04
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	256,582.00	0.00	0.00	256,582.00	0.00	0.00	256,582.00
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	256,582.00	0.00	0.00	256,582.00	0.00	0.00	256,582.00
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	256,582.00	0.00	0.00	256,582.00	0.00	0.00	256,582.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN EL BARRIO DE ARRIBA EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE GERTRUDIS BOCANEGRA Y LA HIGUERA	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	605.5 M2	50	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.11	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	1,100,427.85	0.00	0.00	1,100,427.85	0.00	0.00								
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	1,104,213.22	0.00	0.00	1,104,213.22	0.00	0.00	1,104,213.22
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 29/10/2022	1,104,213.22	0.00	0.00	1,104,213.22	0.00	0.00	1,104,213.22
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	1,098,429.97	0.00	0.00	1,098,429.97	0.00	0.00	1,098,429.97

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	1,098,429.97	0.00	0.00	1,098,429.97	0.00	0.00	1,098,429.97
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO, EN EL BARRIO DE ARRIBA EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE PROLONGACION CAMINO REAL Y LA HIGUERA	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	86.5 ML	50	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.72	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	254,314.55	0.00	0.00	254,314.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,314.55	
																				ACTA 24 SESION ORDINARIA 31/08/2022	254,314.55	0.00	0.00	254,314.55	0.00	0.00	254,314.55
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	254,314.55	0.00	0.00	254,314.55	0.00	0.00	254,314.55
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	252,438.33	0.00	0.00	252,438.33	0.00	0.00	252,438.33
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	252,438.33	0.00	0.00	252,438.33	0.00	0.00	252,438.33
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE PROL. FRANCISCO J MUJICA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CALLE GALEANA EN LA CABECERA D E TANGAMANDAPIO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	122.5 M2	285	2503	FONDO III	614	5	1.2.3.5.4.04.13	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,095.52	
																				ACTA 24 SESION ORDINARIA 31/08/2022	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52	0.00	0.00	1,884,095.52
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	1,882,633.51	0.00	0.00	1,882,633.51	0.00	0.00	1,882,633.51
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN BARRIO DE ARRIBA EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE GERTRUDIS BOCANEGRA Y LA HIGUERA	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	86.5 ML	60	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.76	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,853.58	
																				ACTA 24 SESION ORDINARIA 31/08/2022	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58	0.00	0.00	127,853.58
																				ACTA 23 EXTRAORDINAR IA 30/12/2022	126,642.62	0.00	0.00	126,642.62	0.00	0.00	126,642.62
REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TANGAMANDAPIO, TANGAMANDAPIO EN LA CALLE PROLONGACION CAMINO REAL ENTRE CAMINO REAL Y CALLE VICENTE SUAREZ	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	CONTRATO	OBRA	130ML	60	2503	FONDO III	613	5	1.2.3.5.3.01.75	NO	SESION ORDINARIA 22 29/07/2022	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,283.24	
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 26/10/2022	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD LOS HUCUARES MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DEPORTIVO, ENTRE CARRETERA A TARECUATO Y CAMPO DEPORTIVO	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	ADMINISTRACION	OBRA	881 M2	84	2503	FONDO III/BANOBRAS	614	5	1.2.3.5.5.02.17	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	ACTA 23 EXTRAORDINARIA 30/12/2022	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24	0.00	0.00	101,283.24		
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 25/10/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	121,434.35	0.00	0.00	121,434.35	0.00	0.00	121,434.35		
																				ACTA 23 EXTRAORDINARIA 30/12/2022	121,434.35	0.00	0.00	121,434.35	0.00	0.00	121,434.35		
REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO, LOCALIDAD DE LOS BALIOS MUNICIPIO DE TANGAMANDAPIO EN LA CALLE QUE CONDUCE AL PRESCOLAR Y CALLE QUE CONDUCE A LA PRESA	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	ADMINISTRACION	OBRA	685 ML	22	2503	FONDO III/BANOBRAS	614	5	1.2.3.5.5.02.16	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00										
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 25/10/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
																				ACTA 23 EXTRAORDINARIA 30/12/2022	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE REVISION Y SUPERVISION	TANGAMANDAPIO	SANTIAGO TANGAMANDAPIO	ADMINISTRACION	OBRA			2503	FONDO III/BANOBRAS		5	5.1.3.5.5.01	NO	SESION ORDINARIA 13 15/03/2022	339,915.82	0.00	0.00	339,915.82	0.00	0.00										
																				ACTA 16 SESION ORDINARIA 21/04/2022	339,915.82	0.00	0.00	339,915.82	0.00	0.00	339,915.82		
																				ACTA 27 SESION ORDINARIA 12/10/2022	339,915.82	0.00	0.00	339,915.82	0.00	0.00	339,915.82		
																				ACTA 28 SESION ORDINARIA 25/10/2022	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
																				ACTA 32 SESION 28/12/2022	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
																				ACTA 23 EXTRAORDINARIA 30/12/2022	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00		
MONTO DE CUENTA EMBARGADA FONDO III											5.1.3.9.4.01		ACTA 23 EXTRAORDINARIA 30/12/2022	1,274,807.83	0.00	0.00	1,274,807.83	0.00	0.00	ACTA 23 EXTRAORDINARIA 30/12/2022	1,274,807.83	0.00	0.00	1,274,807.33	0.00	0.00	0.00		
SUMA																													

*[Handwritten signature in blue ink]*

NOTA: SE TENIA PLANEADA LA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PROL. FRANCISCO J. MUJICA ENTRE LA CALLE GUADALUPE Y CALLE GALEANA EN LA CABECERA DE TANGAMANDAPIO" CON NÚMERO DE FOLIO MIDS 313332, PARA EL MES DE DICIEMBRE, PERO AL VER QUE LA CUENTA SEGUIA EMBARGADA CON LA CANTIDAD DE \$1,274,807.83 NO SE PUDO DISPONER DE LA CANTIDAD PLANEADA PARA DICHA OBRA, QUEDANDO LA OBRA PLANEADA PARA EN CUANTO SE DE RESOLUTIVO DE LA CUENTA EMBARGADA.



LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



LIC TANYA LIZETH CAMPOS ALVARADO  
CONTRALORA MUNICIPAL

SECRETARÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGAMANDAPIO, MICH.  
2021 2024

SECRETARÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGAMANDAPIO, MICH.  
2021 2024

SECRETARÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TANGAMANDAPIO, MICH.  
2021 2024



FINANCIERA COMPROMETIDA (MOMENTO CONTABLE DE LO COMPROMETIDO)					ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGADO)					ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (MOMENTO CONTABLE DEL EJERCIDO)					ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO)					ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (obras "no" concluidas en el trimestre o en el ejercicio (se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal))									
INGRESO DE FUENTE LOCAL (MODIFICADO)	PARTICIPACIONES (MODIFICADO)	APORTACIONES (MODIFICADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (MODIFICADO)	RECURSOS ESTATALES (MODIFICADO)	MONTO TOTAL (DEVENGADO)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (DEVENGADO)	PARTICIPACIONES (DEVENGADO)	APORTACIONES (DEVENGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (DEVENGADO)	RECURSOS ESTATALES (DEVENGADO)	MONTO TOTAL (EJERCIDO)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (EJERCIDO)	PARTICIPACIONES (EJERCIDO)	APORTACIONES (EJERCIDO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (EJERCIDO)	RECURSOS ESTATALES (EJERCIDO)	MONTO TOTAL (PAGADO)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (PAGADO)	PARTICIPACIONES (PAGADO)	APORTACIONES (PAGADO)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (PAGADO)	RECURSOS ESTATALES (PAGADO)	MONTO TOTAL (POR EJERCER)	INGRESO DE FUENTE LOCAL (POR EJERCER)	PARTICIPACIONES (POR EJERCER)	APORTACIONES (POR EJERCER)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (POR EJERCER)	RECURSOS ESTATALES (POR EJERCER)	
0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	0.00	0.00	591,468.31	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	0.00	0.00	204,334.22	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	0.00	0.00	386,765.24	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large circular scribble and a signature at the bottom.





















