

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

MUNICIPIO: TANGAMANDAPIO

DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DEL AÑO 2024

GENERALES			METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC		ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)		ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)		ESTRUCTURA	

NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCION	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN TANGAMANDAPIO-LOS HUICUALES EN EL TRAMO EL CERREJO LOS HUICUALES	TANGAMANDAPIO	HUICUALES	CONTRATO	OBRA	1500M2	500		FONDO III	614	5	12.3.5.5.03.02	NO	ORDINARIA 59 31/12/2024	\$ 2,864,258.12	\$	\$	\$	\$	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 2,864,258.12	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,864,258.12	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	TANGAMANDAPIO	CABECERA	CONTRATO	OBRA	724.43 M2	100		FONDO III	614	5	12.3.5.4.04.19	NO	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 1,346,752.11	\$	\$	\$	\$	EXTRAORDINARIA 44 28/06/2024	\$ 1,346,752.11	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,346,752.11	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	TANGAMANDAPIO	CABECERA	CONTRATO	OBRA	95 ml	100		FONDO III	613	5	12.3.5.3.01.82	NO	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 150,000.00	\$	\$	\$	\$	EXTRAORDINARIA 44 28/06/2024	\$ 150,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 148,701.99	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DEL PROGRESO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL	TANGAMANDAPIO	CABECERA	CONTRATO	OBRA	95 ml	100		FONDO III	613	5	12.3.5.3.01.81	NO	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 350,000.00	\$	\$	\$	\$	EXTRAORDINARIA 44 28/06/2024	\$ 350,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 347,282.97	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS EN CALLE JOSE VASCONCELOS HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA TANGAMANDAPIO	TANGAMANDAPIO	CABECERA	CONTRATO	OBRA	2000 ML	45		FONDO III	614	5	12.3.5.5.02.23	NO	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 540,550.50	\$	\$	\$	\$	EXTRAORDINARIA 44 28/06/2024	\$ 620,999.50	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 540,549.83	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS SANTIAGO TANGAMANDAPIO NUMBO LA UNO	TANGAMANDAPIO	CABECERA	CONTRATO	OBRA	3000 ML	450		FONDO III	614	5	12.3.5.5.02.25	NO	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 630,000.00	\$	\$	\$	\$	EXTRAORDINARIA 44 28/06/2024	\$ 630,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 419,957.87	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSCHAS EN LA COMUNIDAD DE HUACHACHANILLO EN EL BARRIO DE SANTA CLARA DE LA CARRETERA HASTA LA COMUNIDAD	TANGAMANDAPIO	HUACHACHANILLO	CONTRATO	OBRA	2000 ML	450		FONDO III	614	5	12.3.5.5.02.26	NO	EXTRAORDINARIA 44 28/06/2024	\$ 453,695.56	\$	\$	\$	\$		\$ 453,695.56	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 230,547.96	
REHABILITACION DE CAMINOS URBANOS EN LA COMUNIDAD DE PASO DEL MOLINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL HASTA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL PRESIDENTE FRANCO I MADENO	TANGAMANDAPIO	PASO DEL MOLINO	CONTRATO	OBRA	2500 ML	40		FONDO III	614	5	12.3.5.5.02.24	NO	ORDINARIA 62 15/02/2024	\$ 435,369.48	\$	\$	\$	\$		\$ 435,369.48	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 128,970.00	

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



[Handwritten signature]



[illegible]

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

